

Téléphone : 05 57 98 04 04
Fax: 05 57 98 04 00
gt@gironde-travaux.com

E.A.R.L. LA FERME CERONNAISE
Côte de Caulet
33720 CERONS

TOULENNE, le 30 novembre 2022

D.G.D. N° 000

FACTURE N° 221205

Nos Réfs : 712606

N°du projet **C210409**

FERME - CERONS

EARL LA FERME CERONNAISE - CERONS - Construction d'un
bâtiment agricole

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
1	LOT MACONNERIE											
1.1	DISPOSITIONS GENERALES											
1.1.1	GESTION DE CHANTIER											
1.1.1.1.1	Installation de chantier	ft	1,000	8 500,00	8 500,00	100,00	100,00		8 500,00	8 500,00		20,00
1.1.1.1.2	Clôture de chantier : Lot VRD											20,00
1.1.1.1.3	Panneau de chantier	ft	1,000	400,00	400,00	100,00	100,00		400,00	400,00		20,00
	TOTAL GESTION DE CHANTIER				8 900,00				8 900,00	8 900,00	0,00	
1.1.2	PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES											
1.1.2.1.1	Etat des lieux après travaux de terrassement / VRD	ft	1,000	484,00	484,00	100,00	100,00		484,00	484,00		20,00
	TOTAL PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES				484,00				484,00	484,00	0,00	
1.1.3	HYGIENE ET SECURITE											
1.1.3.1.1	Sécurité du travail : Compris											20,00
1.1.3.1.2	Echafaudage, nacelle et garde-corps: Compris											20,00
1.1.3.1.3	Maintien en état des réseaux : Lot VRD											20,00
1.1.3.1.4	Nettoyage et repliement	ft	1,000	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00		1 000,00	1 000,00		20,00

GIRONDE TRAVAUX - 32 Route de Landiras CS 90015 Toulouse 33213 LANGON Cédex - S.A.S. AU CAPITAL DE 307 100 €

Tél. : 05.57.98.04.04 - Fax : 05.57.98.04.00 - Mail : gt@gironde-travaux.com

RC BX 63 B 40 - Code intracommunautaire Fr 7346320040200014 - Siret 463 200 402 00014 - Ape 4120 B

Projet: C210409 EARL LA FERME CERONNAISE - CERONS - Construction d'un bâtiment agricole

Page n° : 2 / 5

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
	TOTAL HYGIENE ET SECURITE				1 000,00				1 000,00	1 000,00	0,00	
1.1.4	ETUDES TECHNIQUES ET D'EXECUTION											
1.1.4.1.1	Etudes des bétons : Compris											20,00
1.1.4.1.2	Etudes d'exécution	ft	1,000	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00		5 500,00	5 500,00		20,00
1.1.4.1.3	Dossier des ouvrages exécutés	ft	1,000	1 500,00	1 500,00	100,00	95,00	5,00	1 500,00	1 425,00	75,00	20,00
	TOTAL ETUDES TECHNIQUES ET D'EXECUTION				7 000,00				7 000,00	6 925,00	75,00	
	TOTAL DISPOSITIONS GENERALES				17 384,00				17 384,00	17 309,00	75,00	
1.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX											
1.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES											
1.2.1.1.1	Implantation et trait de niveau	ft	1,000	850,00	850,00	100,00	100,00		850,00	850,00		20,00
	TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				850,00				850,00	850,00	0,00	
1.2.2	TERRASSEMENT DE FONDATION											
1.2.2.1.1	Fouille de fondation : Compris											20,00
1.2.2.1.2	Remblais des ouvrages de fondations : Compris											20,00
	TOTAL TERRASSEMENT DE FONDATION				0,00				0,00	0,00	0,00	
1.2.3	RESEAU SOUS DALLAGE, FOURREAUX											
1.2.3.1.1	Prise de terre : Fourniture par l'électricien	ft	1,000	350,00	350,00	100,00	100,00		350,00	350,00		20,00
1.2.3.1.2	Réseaux sous plancher bas :											20,00
1.2.3.1.3	- Eaux usées normales	ml	48,220	65,00	3 134,30	100,00	100,00		3 134,30	3 134,30		20,00
1.2.3.1.4	- Eaux usées transformation	ml	49,710	65,00	3 231,15	100,00	100,00		3 231,15	3 231,15		20,00
1.2.3.1.5	- Eaux usées abattoir	ml	52,630	65,00	3 420,95	100,00	100,00		3 420,95	3 420,95		20,00
1.2.3.1.6	- Eaux pluviales dont drains et fosses de élevage extérieurs : Lot VRD											20,00
1.2.3.1.7	- Alimentation eau potable	ft	1,000	195,00	195,00	100,00	100,00		195,00	195,00		20,00
1.2.3.1.8	- Alimentations courants forts et courants faibles	ft	1,000	195,00	195,00	100,00	100,00		195,00	195,00		20,00
1.2.3.1.9	Fourreautage sous plancher bas : Lot Elec/plomberie											20,00
1.2.3.1.10	Fouilles : Lot Elec/plomberie											20,00
	TOTAL RESEAU SOUS DALLAGE, FOURREAUX				10 526,40				10 526,40	10 526,40	0,00	
1.2.4	FONDATIONS BA											
1.2.4.1.1	Béton de propreté : PM											20,00
1.2.4.1.2	Gros béton	m3	11,230	215,00	2 414,45	100,00	100,00		2 414,45	2 414,45		20,00
1.2.4.1.3	Massifs de fondations en BA	u	27,000	385,56	10 410,12	100,00	100,00		10 410,12	10 410,12		20,00
1.2.4.1.4	Fûts en BA	u	22,000	80,00	1 760,00	100,00	100,00		1 760,00	1 760,00		20,00
1.2.4.1.5	Longrines en BA	ml	133,170	184,00	24 503,28	100,00	100,00		24 503,28	24 503,28		20,00
1.2.4.1.6	Elévation sur longrines en béton banché	ft	1,000	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00		2 000,00	2 000,00		20,00

Projet: C210409 EARL LA FERME CERONNAISE - CERONS - Construction d'un bâtiment agricole

Page n° : 3 / 5

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
1.2.4.1.7	Enduit d'imperméabilisation des parties enterrées	ft	1,000	1 565,00	1 565,00	100,00	100,00		1 565,00	1 565,00		20,00
1.2.4.1.8	Arase étanche	ml	133,170	20,00	2 663,40	100,00	100,00		2 663,40	2 663,40		20,00
	TOTAL FONDATIONS BA				45 316,25				45 316,25	45 316,25	0,00	
1.2.5	MACONNERIE EN ELEVATION											
1.2.5.1.1	Muret extérieur en béton banché : Compris dans longrines											20,00
1.2.5.1.2	Pilier de portail	ft	1,000	1 523,00	1 523,00	100,00	100,00		1 523,00	1 523,00		20,00
1.2.5.1.3	Enduit extérieur monocouche taloché fin	ft	1,000	652,35	652,35	100,00	100,00		652,35	652,35		20,00
1.2.5.1.4	Arase étanche hydrofugée : Compris											20,00
	TOTAL MACONNERIE EN ELEVATION				2 175,35				2 175,35	2 175,35	0,00	
1.2.6	MACONNERIE HORIZONTALE											
1.2.6.1.1	Isolation de fondation	m2	452,510	18,25	8 258,31	100,00	100,00		8 258,31	8 258,31		20,00
1.2.6.1.2	Dalle BA sur terre-plein intérieur (compris dalle PAC)	m2	327,200	71,24	23 309,73	100,00	100,00		23 309,73	23 309,73		20,00
1.2.6.1.3	Dalle BA sur terre-plein terrass couverte - finition talochée : Non compris											20,00
1.2.6.1.4	Circulation piétonne - béton balayé (cis Quai et dalle gaz) : Non compris											20,00
1.2.6.1.5	Emmarchement béton	ft	1,000	2 351,30	2 351,30	100,00	100,00		2 351,30	2 351,30		20,00
1.2.6.1.6	Joint de dilatation	ft	1,000	800,00	800,00	100,00	100,00		800,00	800,00		20,00
1.2.6.1.7	Film insecticide / anti-humidité	m2	425,000	8,25	3 506,25	100,00	100,00		3 506,25	3 506,25		20,00
1.2.6.1.8	Enduit d'imperméabilisation des parties enterrées : Sans Objet											20,00
1.2.6.1.9	Chape fluide ciment : Hors lot											20,00
	TOTAL MACONNERIE HORIZONTALE				38 225,59				38 225,59	38 225,59	0,00	
1.2.7	APPUIS, SEUILS ET REJINGOTS											
1.2.7.1.1	Appuis et seuils	ml	14,500	70,00	1 015,00	100,00	100,00		1 015,00	1 015,00		20,00
1.2.7.1.2	Seuils coulés	ml	10,050	70,00	703,50	100,00	100,00		703,50	703,50		20,00
	TOTAL APPUIS, SEUILS ET REJINGOTS				1 718,50				1 718,50	1 718,50	0,00	
1.2.8	DIVERS											
1.2.8.1.1	Réservations, trous et scellements	ft	1,000	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00		1 500,00	1 500,00		20,00
1.2.8.1.2	Bande d'isolant de 2 cm d'ép. contre longrine	ml	122,950	10,00	1 229,50	100,00	100,00		1 229,50	1 229,50		20,00
1.2.8.1.3	Pose de caniveau : Hors lot											20,00
1.2.8.1.4	Pose de siphon de sol : Hors lot											20,00
1.2.8.1.5	Réalisation de plots en sortie de réseaux d'alimentation	u	20,000	50,00	1 000,00	100,00	100,00		1 000,00	1 000,00		20,00
	TOTAL DIVERS				3 729,50				3 729,50	3 729,50	0,00	
	TOTAL DESCRIPTION DES TRAVAUX				102 541,59				102 541,59	102 541,59	0,00	
1.3	TRAVAUX EN PLUS-VALUE											
1.3.1.1.1	Isolant sous dallage	m²	327,000	8,24	2 694,48	100,00	100,00		2 694,48	2 694,48		20,00

Projet: C210409 EARL LA FERME CERONNAISE - CERONS - Construction d'un bâtiment agricole

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
1.3.1.1.2	Décaissés dans le dallage	ens	1,000	5 801,27	5 801,27	100,00	100,00		5 801,27	5 801,27		20,00
1.3.1.1.3	Modifications du quai	ens	1,000	5 294,00	5 294,00	100,00	100,00		5 294,00	5 294,00		20,00
1.3.1.1.4	Longrine portail	ml	10,000	195,97	1 959,70	100,00	100,00		1 959,70	1 959,70		20,00
1.3.1.1.5	PVC haute température	ml	20,000	40,00	800,00	100,00	100,00		800,00	800,00		20,00
1.3.1.1.6	Event et carottage	Ft	1,000	515,48	515,48	100,00	100,00		515,48	515,48		20,00
	Divers travaux sur le quai :	ens	1,000	1 789,19	1 789,19	100,00	100,00		1 789,19	1 789,19		20,00
	- PV pour forme de pente - Recharge sur longrines pour batardeau - Caniveau maçonné pour Maleyrant, cis siphon											
	Seconde intervention longrine portail comprenant :	ens	1,000	2 782,35	2 782,35	100,00	95,00	5,00	2 782,35	2 643,23	139,12	20,00
	- Reprise des réseaux secs - Reprise de la longrine pour extension par scellements chimiques, ferrailage et coulage - Réalisation des plots non prévus et regards supplémentaires - Réparation des poteaux dégradés par les CES											
1.1.1.1.3	Plots en sortie de réseau	U	3,000	50,00	150,00	100,00		100,00	150,00		150,00	20,00
	TOTAL TRAVAUX EN PLUS-VALUE				21 786,47				21 786,47	21 497,35	289,12	
	TOTAL LOT MACONNERIE				141 712,06				141 712,06	141 347,94	364,12	
TOTAL HT					141 712,06				141 712,06	141 347,94	364,12	

SITUATIONS ANTERIEURES

	N° de Facture	Date de Facture	Montant HT
1.	210709	31/08/2021	9 952,54
2.	210907	29/09/2021	32 231,48
3.	211019	29/10/2021	16 969,93
4.	211208	30/11/2021	21 014,59
5.	220108	10/01/2022	22 915,12
6.	220414	22/04/2022	24 116,83
7.	220614	16/06/2022	11 204,22
8.	220705	05/07/2022	2 943,23

Total des situations antérieures :	141 347,94
------------------------------------	------------

Total (HT) €	364,12
--------------	--------

Total (HT) €	364,12
--------------	--------

T.V.A 20,00 %	72,82
---------------	-------

Montant TTC €	436,94
---------------	--------

Retenue de garantie	- 21,85
---------------------	---------

Total TTC €	415,09
-------------	--------

Frédéric GARCIA

De: Frédéric GARCIA
Envoyé: mercredi 25 octobre 2023 10:15
À: 'contact@lafermedillats.com'
Cc: Benjamin Louis COLETTA
Objet: TR: Mail paiements en attente

Mme DUDON Bonjour,

L'agence a-gram ayant donné son accord pour le règlement du solde, merci de nous donner la date à laquelle vous comptez solder ce reliquat de 7 883.73 €.

Sans réponse nous serions dans l'obligation d'entamer des procédures de recouvrement ce qui ne nous enchante pas compte tenu des bonnes relations que nous avons toujours entretenues.

Merci de nous tenir informé.



Frédéric GARCIA
32 Route de Landiras, 33210 Toulonne
Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

De : Frédéric GARCIA
Envoyé : vendredi 6 octobre 2023 09:04
À : 'contact@lafermedillats.com' <contact@lafermedillats.com>; 'agence@a-gram.fr' <agence@a-gram.fr>
Cc : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>
Objet : RE: Mail paiements en attente

Mme DUDON Bonjour,

Nos 2 précédents mail du 14 et 4 septembre dernier sont resté sans réponse, merci de nous dire ce que vous comptez faire pour nous régler le solde restant dû (7 883.73 € TTC).

Nous avons été largement compréhensif dans cette affaire et nous ne voudrions pas nous engager dans des procédures de recouvrement alors que jusque ici nous avons toujours entretenu d'excellente relation (et nous tenons à ce qu'elle le reste)

Merci de nous tenir informé.

Cordialement



Frédéric GARCIA
32 Route de Landiras, 33210 Toulonne

Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

De : Frédéric GARCIA

Envoyé : jeudi 14 septembre 2023 10:35

À : 'contact@lafermedillats.com' <contact@lafermedillats.com>; 'agence@a-gram.fr' <agence@a-gram.fr>

Cc : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>

Objet : TR: Mail paiements en attente

Mme DUDON Bonjour,

Nous sommes sans réponse de notre dernier mail du 04/09, merci de bien vouloir nous communiquer la date prévu de règlement pour le solde dû.

Cordialement



Frédéric GARCIA

32 Route de Landiras, 33210 Toulence

Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

De : Frédéric GARCIA

Envoyé : lundi 4 septembre 2023 08:51

À : 'contact@lafermedillats.com' <contact@lafermedillats.com>; 'agence@a-gram.fr' <agence@a-gram.fr>

Cc : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>

Objet : TR: Mail paiements en attente

Mme DUDON Bonjour,

Nous avons bien enregistré votre règlement de 12 379.99 €, nous vous en remercions.

Toutefois, Nous vous rappelons que vous nous deviez 20 263.72 € avant votre règlement, il reste donc 7 883.73 € à nous payer.

Merci de nous tenir informer de la date du prochain règlement.

Merci



Frédéric GARCIA

32 Route de Landiras, 33210 Toulence

Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

De : Frédéric GARCIA
Envoyé : jeudi 1 juin 2023 08:50
À : 'contact@lafermedillats.com' <contact@lafermedillats.com>
Cc : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>
Objet : RE: Mail paiements en attente

Mme Dudon

ci-joint l'extrait de compte demandé.

Cordialement



Frédéric GARCIA
32 Route de Landiras, 33210 Toulence
Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

De : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>
Envoyé : mercredi 24 mai 2023 18:09
À : Frédéric GARCIA <compta@gironde-travaux.com>
Objet : TR: Mail paiements en attente

De : Emilie Dudon <contact@lafermedillats.com>
Envoyé : mercredi 24 mai 2023 18:06
À : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>
Objet : Re: Mail paiements en attente

Bonjour Messieurs

Suite aux travaux effectués sur notre bâtiment et achevés, la somme manquante de 9952,54 € HT de la situation 1 reste à vous devoir.

Hors une subvention du Conseil Régional ne nous étant pas parvenue à ce jour, nous sommes en cours de négociation avec notre Banque pour obtenir une avance de leur part pour nous permettre de régulariser la situation.

Je vous remercie de nous faire parvenir un nouvel extrait de compte à jour.

Cordialement
Emilie Dudon
Gérante de la EARL Ferme Céronnaise

Le mar. 23 mai 2023, 15:22, Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com> a écrit :

Bonjour,

Vous deviez m'envoyer un mail en indiquant que nous serons payés. Je suis inquiet de rien recevoir...

Cordialement,

B. Coletta

32 Route de Landiras, 33210 Toulenn

Tel : 05 57 98 04 08

Mobile : 06 86 27 11 10

Mail : l.coletta@gironde-travaux.com

Frédéric GARCIA

De: agence <agence@a-gram.fr>
Envoyé: vendredi 6 octobre 2023 11:59
À: Emilie Dudon
Cc: Benjamin Louis COLETTA; Frédéric GARCIA
Objet: Re: relance ferme ceronnaise
Pièces jointes: PastedGraphic-7.tiff; dgd 221205 ferme ceronnaise.pdf; gl ferme ceronnaise.pdf

Bonjour Emilie,

Je confirme qu'il vous reste à régler la somme annoncée par l'entreprise qui correspond à la Retenue de Garantie de 8 502,22€ TTC MOINS un trop perçu que vous avez réalisé lors du dernier virement effectué de 618,49€.

Je confirme que le montant du marché indiqué dans le Grand Livre de l'entreprise de 170 054,47€ TTC est le bon, et que les virements effectués correspondent bien à nos certificats de paiements (voir pj ci-dessous).

Vous pouvez régler la somme de **7 883,73€ TTC** et la RG sera totalement restituée.

Bien cordialement,

Alice VILLATTE
06 74 75 68 64

Le 6 oct. 2023 à 09:42, Frédéric GARCIA <compta@gironde-travaux.com> a écrit :

Mme VILATTE Bonjour,

Suite à votre appel, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les éléments demandés.

Cordialement



Frédéric GARCIA
32 Route de Landiras, 33210 Toulennne
Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

Frédéric GARCIA

De: Frédéric GARCIA
Envoyé: vendredi 23 février 2024 09:06
À: 'contact@lafermedillats.com'
Objet: échéancier de règlement

Mme DUDON Bonjour,

Nous avons bien reçu un premier règlement de 1000 € sur les 7 883.73 € restant à recevoir, nous vous en remercions.

Pour confirmer notre accord d'échelonner le règlement des sommes restant dues, nous vous proposons l'échéancier ci-dessous :

Le 24/03/2024 : 1 000.00 €
Le 24/04/2023 : 1000.00 €
Le 24/05/2024 : 1000.00 €
Le 24/06/2024 : 1000.00 €
Le 24/07/2024 : 1000.00 €
Le 24/08/2024 : 1000.00 €
Le 25/09/2024 : 883.73 €

Merci de bien vouloir nous confirmer par retour votre accord.

cordialement



Frédéric GARCIA
32 Route de Landiras, 33210 Toulence
Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

Frédéric GARCIA

De: Frédéric GARCIA
Envoyé: vendredi 6 octobre 2023 09:04
À: 'contact@lafermedillats.com'; 'agence@a-gram.fr'
Cc: Benjamin Louis COLETTA
Objet: RE: Mail paiements en attente

Mme DUDON Bonjour,

Nos 2 précédents mail du 14 et 4 septembre dernier sont resté sans réponse, merci de nous dire ce que vous comptez faire pour nous régler le solde restant dû (7 883.73 € TTC).

Nous avons été largement compréhensif dans cette affaire et nous ne voudrions pas nous engager dans des procédures de recouvrement alors que jusque ici nous avons toujours entretenu d'excellente relation (et nous tenons à ce qu'elle le reste)

Merci de nous tenir informé.

Cordialement



Frédéric GARCIA
32 Route de Landiras, 33210 Toulence
Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

De : Frédéric GARCIA
Envoyé : jeudi 14 septembre 2023 10:35
À : 'contact@lafermedillats.com' <contact@lafermedillats.com>; 'agence@a-gram.fr' <agence@a-gram.fr>
Cc : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>
Objet : TR: Mail paiements en attente

Mme DUDON Bonjour,

Nous sommes sans réponse de notre dernier mail du 04/09, merci de bien vouloir nous communiquer la date prévu de règlement pour le solde dû.

Cordialement



Frédéric GARCIA
32 Route de Landiras, 33210 Toulence
Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

De : Frédéric GARCIA

Envoyé : lundi 4 septembre 2023 08:51

À : 'contact@lafermedillats.com' <contact@lafermedillats.com>; 'agence@a-gram.fr' <agence@a-gram.fr>

Cc : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>

Objet : TR: Mail paiements en attente

Mme DUDON Bonjour,

Nous avons bien enregistré votre règlement de 12 379.99 €, nous vous en remercions.

Toutefois, Nous vous rappelons que vous nous deviez 20 263.72 € avant votre règlement, il reste donc 7 883.73 € à nous payer.

Merci de nous tenir informer de la date du prochain règlement.

Merci



Frédéric GARCIA

32 Route de Landiras, 33210 Toulonne

Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

De : Frédéric GARCIA

Envoyé : jeudi 1 juin 2023 08:50

À : 'contact@lafermedillats.com' <contact@lafermedillats.com>

Cc : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>

Objet : RE: Mail paiements en attente

Mme Dudon

ci-joint l'extrait de compte demandé.

Cordialement



Frédéric GARCIA

32 Route de Landiras, 33210 Toulonne

Tel : 05 57 98 04 07

Mail : compta@gironde-travaux.com

De : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>

Envoyé : mercredi 24 mai 2023 18:09

À : Frédéric GARCIA <compta@gironde-travaux.com>

Objet : TR: Mail paiements en attente

De : Emilie Dudon <contact@lafermedillats.com>

Envoyé : mercredi 24 mai 2023 18:06

À : Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com>

Objet : Re: Mail paiements en attente

Bonjour Messieurs

Suite aux travaux effectués sur notre bâtiment et achevés, la somme manquante de 9952,54 € HT de la situation 1 reste à vous devoir.

Hors une subvention du Conseil Régional ne nous étant pas parvenue à ce jour, nous sommes en cours de négociation avec notre Banque pour obtenir une avance de leur part pour nous permettre de régulariser la situation.

Je vous remercie de nous faire parvenir un nouvel extrait de compte à jour.

Cordialement

Emilie Dudon

Gérante de la EARL Ferme Céronnaise

Le mar. 23 mai 2023, 15:22, Benjamin Louis COLETTA <l.coletta@gironde-travaux.com> a écrit :

Bonjour,

Vous deviez m'envoyer un mail en indiquant que nous serons payés. Je suis inquiet de rien recevoir...

Cordialement,

B. Coletta

32 Route de Landiras, 33210 Toulence

Tel : 05 57 98 04 08

Mobile : 06 86 27 11 10

Mail : l.coletta@gironde-travaux.com